

**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

ESCOLA MUNICIPAL: DR. JOÃO DE SOUZA LIMA																	SRE: 13ª GOVERNADOR VALADARES	
MUNICÍPIO / DISTRITO: FREI INOCENCIO																	ENDEREÇO: R. OSÓRIO CAETANO, 81, CENTRO	
SERVIÇOS: REFORMA E AMPLIAÇÃO																		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR + BDI	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		TOTAL	
					%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR		
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	13.227,49	16.081,98	3,69%	100,00%	16.081,98		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	16.081,98	
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	5.241,12	6.372,15	1,46%	100,00%	6.372,15		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	6.372,15	
6	ALVENARIA	5.892,96	7.164,66	1,65%		0,00	25,00%	1.791,17	50,00%	3.582,33	25,00%	1.791,17		0,00		0,00	7.164,66	
17	PINTURA	2.124,23	2.582,63	0,59%		0,00		0,00		0,00	35,00%	903,92	65,00%	1.678,71		0,00	2.582,63	
20	QUADRA	328.380,08	399.244,50	91,68%		0,00	20,00%	79.848,90	20,00%	79.848,90	20,00%	79.848,90	20,00%	79.848,90	20,00%	79.848,90	399.244,50	
22	LIMPEZA	3.309,52	4.023,71	0,92%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	4.023,71	4.023,71	
<b>TOTAL MENSAL</b>						5,16%	22.454,14	18,75%	81.640,07	19,16%	83.431,23	18,96%	82.543,99	18,72%	81.527,61	19,26%	83.872,61	435.469,64
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>358.175,39</b>	<b>435.469,64</b>	<b>100,00%</b>		5,16%	22.454,14	23,90%	104.094,20	43,06%	187.525,43	62,02%	270.069,42	80,74%	351.597,03	100,00%	435.469,64	<b>435.469,64</b>
<b>LOCAL / DATA:</b>																		
<b>RESPONSÁVEL TÉCNICO:</b>																		
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>																		